

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



เทศบาลตำบลโพธิ์สูง
อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลโพนสูง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการคลังการลงทุนเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขัน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการคลัง การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ำโขง
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการกำจัดขยะ	๓๖๐,๐๐๐	๑๔๐,๗๓๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	√			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๒	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	๕๐,๐๐๐	-	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗			√	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขัน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ำโขง
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำม่วง หมู่ที่ ๓ (ขอย้างโรงเรียนบ้านคำม่วง)	๑๗,๖๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			√	ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากาว หมู่ที่ ๕ (บ้านนางบัวพา สุวรรณศรี -บ้านนายโชคชัย เหล่าโยธิ์)	๖๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			√	ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากาว หมู่ที่ ๘	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๒๔ มกราคม ๒๕๖๗	๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗	√			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากาว หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			√	ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๔ ขอยบ้านนางคำดี - บ้านนางวรรณิ์)	๗๕,๖๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			√	ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๔ (ซอยบ้านนางฉวี แบบบาง)	๑๐๘,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			√	ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๔ (ซอยบ้านนายสุวรรณ ชั้นดี)	๑๐๘,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			√	ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (บล็อกคอนเวิร์สสี่เหลี่ยมคางหมู) บ้านโพนสูง หมู่ที่ ๑	๔๖๘,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			√	ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			√	ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างเสาปักหลักแนวเขต ภายในเขตเทศบาลตำบลโพนสูง	๙๙,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		√ (ผูกพัน)		เริ่มดำเนินการ ในไตรมาส สุดท้าย	ควรรีบดำเนินการ ให้แล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนพเก้า หมู่ที่ ๑๐ (ซอยบ้านนายถาวร เหลาทอง-บ้านนายสุรัตน์ กงชุย)	๔๒,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		√ (ผูกพัน)		ดำเนินการใน ไตรมาสสุดท้ายของปี งบประมาณ	ควรรีบดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ (ซอยบ้านนางเสริญ ทองคำ - บ้านนายทอง ทองคำ)	๓๙,๖๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			√	ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ (ซอยบ้านนายทองใส โสดาวาปี - บ้านนายตัน ธิบุญ)	๔๙,๒๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			√	ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ลูกรัง บ้านคำม่วง (สายทางห้วยวังเหี้ย - ภูต้อมมนต์) หมู่ที่ ๓	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๕ เมษายน ๒๕๖๗	๔ มิถุนายน ๒๕๖๗	√			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลโพสูงเขต ๑	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗	๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗	√			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลโพสูงเขต ๒	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๒๙ มกราคม ๒๕๖๗	√			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ลูกรัง สายทางโนนสวรรค์-ป่าแก้ว บ.โนนสวรรค์	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗	๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗	√			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๘	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน บ้านโพนสูง หมู่ที่ ๑ ตำบลโพนสูง อำเภอยะขาน จังหวัดอุดรธานี	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๖ สิงหาคม ๒๕๖๗	๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	√			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
๑๙	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน บ้านคำม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลโพนสูง อำเภอยะขาน จังหวัดอุดรธานี	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗	๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗	√			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๔ ตำบลโพนสูง อำเภอยะขาน จังหวัดอุดรธานี	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๖ สิงหาคม ๒๕๖๗	๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	√			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
๒๑	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน บ้านปาก้าว หมู่ที่ ๘ ตำบลโพนสูง อำเภอยะขาน จังหวัดอุดรธานี	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗	๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗	√			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน บ้านโพนสูง หมู่ที่ ๙ ตำบลโพนสูง อำเภอยะขาน จังหวัดอุดรธานี	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗	๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗	√			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ลูกรัง สายทางปาก้าว-ห้วยแสง บ้านปาก้าว ม.๕	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗	๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗	√			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๑	โครงการขยายเขตวางท่อระบบประปา หมู่บ้าน บ้านคำม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี	๕๐๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		√ (ผูกพัน)		ดำเนินการใน ไตรมาสสุดท้ายของปี งบประมาณ	ควรรีบดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	กองช่าง
๒๒	โครงการขยายเขตวางท่อระบบประปา หมู่บ้าน บ้านปาก้าวหมูที่ ๕,๘ ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี	๕๐๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		√ (ผูกพัน)		ดำเนินการใน ไตรมาสสุดท้ายของปี งบประมาณ	ควรรีบดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	กองช่าง
๒๓	โครงการขยายเขตวางท่อระบบประปา หมู่บ้าน บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๔ ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี	๕๐๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		√ (ผูกพัน)		ดำเนินการใน ไตรมาสสุดท้ายของปี งบประมาณ	ควรรีบดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	กองช่าง
๒๔	โครงการขยายเขตวางท่อระบบประปา หมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี	๕๐๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		√ (ผูกพัน)		ดำเนินการใน ไตรมาสสุดท้ายของปี งบประมาณ	ควรรีบดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	กองช่าง
๒๕	โครงการขยายเขตวางท่อระบบประปา หมู่บ้าน บ้านโพนสูง หมู่ที่ ๙ ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี	๕๐๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		√ (ผูกพัน)		ดำเนินการใน ไตรมาสสุดท้ายของปี งบประมาณ	ควรรีบดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๖	โครงการติดตั้งระบบไฟประดับซุ้มเฉลิมพระเกียรติทางเข้าเทศบาล (ซุ้มประตูใหญ่) ๑ ระบบ เทศบาลตำบลโพนสูง อำเภอยะขาน จังหวัดอุดรธานี	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗	๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗	√			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างการีตเรล(ราวเหล็กกันตกถนน) บ้านนพเก้าหมู่ที่ ๑๐ (สายทางนพเก้า - โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา) ตำบลโพนสูง อำเภอยะขาน จังหวัดอุดรธานี ขนาดสูง ๑ เมตร ยาว ๒๔ เมตรรายละเอียดตามเทศบาลตำบลโพนสูงกำหนด	๔๑,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	๖ สิงหาคม ๒๕๖๗	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗	√			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
๒๘	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนสูง ตำบลโพนสูง อำเภอยะขาน จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๖ แห่ง	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗	๒๖ กันยายน ๒๕๖๗	√			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
๒๙	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายน้ำล้นเดิม บ้านคำม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลโพนสูง อำเภอยะขาน จังหวัดอุดรธานี	๕๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		√ (ผูกพัน)		ดำเนินการในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ	ควรรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	กองช่าง
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(ถนนบุญส่ง) บ้านโพนสูง หมู่ที่ ๑ ตำบลโพนสูง อำเภอยะขาน จังหวัดอุดรธานี	๑,๐๐๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗	√			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำม่วง หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนางจันลา ลาไป) ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๔๐ ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโพนสูงกำหนด	๔๐,๕๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		√ (ผูกพัน)		ดำเนินการในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ	ควรรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำม่วง หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนายอุดม หลวงประชา)ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโพนสูงกำหนด	๖๗,๕๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		√ (ผูกพัน)		ดำเนินการในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ	ควรรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำม่วง หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนายไสว ผ่านชมภู) ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ขนาดกว้าง ๓ เมตรยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโพนสูงกำหนด	๔๐,๕๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		√ (ผูกพัน)		ดำเนินการในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ	ควรรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน คำม่วง หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนางเบ้ง ชันธิชัย) ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตรรวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาล ตำบลโพนสูง กำหนด	๖๐,๗๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		√ (ผูกพัน)		ดำเนินการใน ไตรมาสสุดท้ายของปี งบประมาณ	ควรรีบดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน คำม่วง หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนายวุฒิชัย ศรีจันทร์) ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโพนสูง กำหนด	๘๘,๑๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		√ (ผูกพัน)		ดำเนินการใน ไตรมาสสุดท้ายของปี งบประมาณ	ควรรีบดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน คำม่วง หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนายประพล โสทัพ) ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๙ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑๑๗ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโพนสูง กำหนด	๕๒,๖๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		√ (ผูกพัน)		ดำเนินการใน ไตรมาสสุดท้ายของปี งบประมาณ	ควรรีบดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำม่วง หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนางน้อย แข็งฤทธิ์) ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง ไหล่ซ้ายข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๗๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโพนสูง กำหนด	๓๕,๑๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ	ควรรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำม่วง หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนางมะลิวัลย์) ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโพนสูง กำหนด	๘๗,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ	ควรรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากโครงการเดิม บ้านคำม่วง หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนายคำพันธ์ ภูริงกา) ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโพนสูง กำหนด	๔๗,๒๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ	ควรรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โพนสูง หมู่ที่ ๙ (ซอยบ้านนางดี ทวีทรัพย์) ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๒ เมตรหนา ๐.๑๐ เมตรไหล่ทางลง ลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่ น้อยกว่า ๑๒๖ ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบ เทศบาลตำบลโพนสูง กำหนด	๕๖,๗๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการใน ไตรมาสสุดท้ายของปี งบประมาณ	ควรรีบดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โพนสูง หมู่ที่ ๙ (ซอยบ้านนายประครองสุข) ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๔๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโพนสูง กำหนด	๒๑,๖๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการใน ไตรมาสสุดท้ายของปี งบประมาณ	ควรรีบดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ	กองช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนพเก้า หมู่ที่ ๑๐ (สายทางนพเก้า - โรงเรียนโพนสูงพัฒนาศึกษา) ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตรรวมพื้นที่จราจร ไม่น้อยกว่า ๘๖๔ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบเทศบาลตำบลโพนสูง กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการใน ไตรมาสสุดท้ายของปี งบประมาณ	ควรรีบดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ป่าก่าว หมู่ที่ ๕ (ซอยข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ. อุดรธานี ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาล ตำบลโพนสูง กำหนด	๑๗๖,๓๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการใน ไตรมาสสุดท้ายของปี งบประมาณ	ควรรีบดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ห้วยยาง หมู่ที่ ๔ (ซอยข้างลานมันต่อจาก โครงการเดิม) ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๙๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโพนสูง กำหนด	๕๕,๖๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการใน ไตรมาสสุดท้ายของปี งบประมาณ	ควรรีบดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ	กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ห้วยยาง หมู่ที่ ๔ (ผิวจราจรเดิมลาดยาง ข้างวัดมณีวรรณ) ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ. อุดรธานี ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๖๘๔ ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบเทศบาล ตำบลโพนสูง กำหนด	๓๙๖,๗๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการใน ไตรมาสสุดท้ายของปี งบประมาณ	ควรรีบดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ (ข้างบ้านนางสมใจ ผ่านชมภู)ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ. อุดรธานีขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑๐๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโพนสูง กำหนด	๔๕,๙๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ	ควรรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ (ข้างบ้านนายประพันธ์ บุญอภัย)ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ. อุดรธานี ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโพนสูง กำหนด	๑๔๑,๕๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ	ควรรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	กองช่าง
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ที่๖(ซอยบ้านพอร์ค- แม่เขี้ยว) ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ. อุดรธานี ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๑ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๙๓ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโพนสูง กำหนด	๔๑,๘๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ	ควรรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ที่ ๖ (สายทางลงหอบระปาใหม่) ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ. อุดรธานี ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๓๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๖๙๙ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโพนสูง กำหนด	๓๑๔,๕๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ	ควรรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	กองช่าง
๕๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ถนนบุญส่งต่อจากโครงการเดิม) บ้านโพนสูง หมู่ที่ ๑ ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ขนาดกว้าง ๔ ยาว ๑๑๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๔๑๗ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโพนสูง กำหนด	๑๙๕,๕๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ	ควรรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	กองช่าง
๕๑	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโพนสูง	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗	๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
๕๒	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมถมดินลงลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลโพนสูง จำนวน ๒ จุด บ้านปาก้าว หมู่ที่ ๘ และ บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๗ ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโพนสูง กำหนด	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗	๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๓	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชัยพรหมที่ ๑๑ (ซอยบ้าน นางสาวจินตนา บุญญฤทธิ์วิชัย) ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ขนาดกว้าง ๔ เมตรยาว ๓๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑๓๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโพนสูง กำหนด	๕๙,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ	ควรรับดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	กองช่าง
๕๔	โครงการปรับปรุง/ต่อเติม อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพนสูง (ห้องกิจการสภา , ห้องประชุม , ห้องกองช่าง) ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๔๒.๕๐ เมตร มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโพนสูง กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ	ควรรับดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนสูงหมู่ที่๑ (ศาลาประชาคม หมู่๑) ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโพนสูง กำหนด	๗๖,๒๐๐	๗๖,๒๐๐	๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	๑๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	√			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๒	โครงการปรองดองสมานฉันท์	๑๐,๐๐๐	-	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			√	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๓	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๑๐,๐๐๐	-	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			√	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๔	โครงการวันเทศบาล	๑๐,๐๐๐	-	๑ เมษายน ๒๕๖๗	๓๐ เมษายน ๒๕๖๗			√	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนงานการศึกษา

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่เด็กและเยาวชน	๕๐,๐๐๐	-	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗			√	ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	-	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗			√	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗	√			ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา
๒	โครงการรดน้ำดำหัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑๐ เมษายน ๒๕๖๗	๑๑ เมษายน ๒๕๖๗	√			ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา
๓	โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน	๒๐,๐๐๐	-	๑๐ เมษายน ๒๕๖๗	๓๐ เมษายน ๒๕๖๗			√	ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑๑๕,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	√			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคติดต่อ	๕๐,๐๐๐	-	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			√	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๒	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๕๐,๐๐๐	๓๗,๕๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	√			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการพระราชดำริदानสาธารณสุข หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ กันยายน ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	√			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๒	โครงการพระราชดำริदानสาธารณสุข หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ กันยายน ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	√			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๓	โครงการพระราชดำริदानสาธารณสุข หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ กันยายน ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	√			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๔	โครงการพระราชดำริदानสาธารณสุข หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ กันยายน ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	√			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๕	โครงการพระราชดำริदानสาธารณสุข หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ กันยายน ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	√			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๖	โครงการพระราชดำริदानสาธารณสุข หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ กันยายน ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	√			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๗	โครงการพระราชดำริदानสาธารณสุข หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ กันยายน ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	√			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๘	โครงการพระราชดำริदानสาธารณสุข หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ กันยายน ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	√			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๙	โครงการพระราชดำริदानสาธารณสุข หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ กันยายน ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	√			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๑๐	โครงการพระราชดำริदानสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ กันยายน ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	√			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๑๑	โครงการพระราชดำริदानสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ กันยายน ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	√			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๑๒	โครงการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน ขั้นพื้นฐาน	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			√	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการรกรน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	๑๐,๐๐๐	-	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			√	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ การเสริมสร้างความมั่ง ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลบุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของเทศบาลตำบลโพนสูง	๓๐๐,๐๐๐	-	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๓๐ เมษายน ๒๕๖๗			√	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลโพนสูง	๒๐,๐๐๐	๑๖,๒๘๐	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	√			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการจัดเวทีประชาคม	๒๐,๐๐๐	-	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗			√	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
๔	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	๒๐,๐๐๐	-	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗			√	ไม่มี	ไม่มี	กองคลัง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	๕๐,๐๐๐	-	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗			√	ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๖๑,๗๑๒	๓๑,๐๘๘	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	√			ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๔๓,๒๒๕	๒๑,๗๗๕	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	√			ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)	๒๔๔,๑๘๘	๒๔๔,๑๘๘	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	√			ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	๒๖,๖๐๐	๑๓,๔๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	√			ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๓๘,๕๗๐	๑๙,๔๓๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	√			ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.)	๑,๑๗๓,๐๖๐	๕๔๒,๘๔๔	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	√			ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน สพฐ.ในตำบลโพนสูง)	๒,๕๕๒,๖๐๐	๑,๒๕๐,๘๕๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	√			ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา
๙	อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัดเทศบาลตำบลโพนสูงและโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในตำบลโพนสูง	๑,๒๕๘,๕๓๐	๖๙๒,๗๖๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	√			ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบน ท้องถนนเทศกาลสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗	๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	√			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลโพธิ์สูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ตู้น้ำดื่มร้อนกระจก ๔ ฟุต	๒๔,๐๐๐	-	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๑ มกราคม ๒๕๖๗		✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการ ไตรมาสสุดท้าย	ควรดำเนินการให้ เสร็จในปีงบประมาณ	สำนักปลัด
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	๑๐,๐๐๐	-	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๑ มกราคม ๒๕๖๗		✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการ ไตรมาสสุดท้าย	ควรดำเนินการให้ เสร็จในปีงบประมาณ	สำนักปลัด
๓	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	๑๖,๐๐๐	-	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๑ มกราคม ๒๕๖๗		✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการ ไตรมาสสุดท้าย	ควรดำเนินการให้ เสร็จในปีงบประมาณ	สำนักปลัด

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ตู้น้ำดื่มร้อนกระจก ๔ ฟุต	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๑ มกราคม ๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองคลัง
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๑ มกราคม ๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองคลัง
๓	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองคลัง

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เก้าอี้สำนักงาน	๔,๙๐๐	-	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๑ มกราคม ๒๕๖๗		✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการ ไตรมาสสุดท้าย	ควรดำเนินการให้ เสร็จในงบประมาณ	สำนักปลัด
๒	โต๊ะทำงานเหล็ก	๖,๙๐๐	-	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๑ มกราคม ๒๕๖๗		✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการ ไตรมาสสุดท้าย	ควรดำเนินการให้ เสร็จในงบประมาณ	สำนักปลัด
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุคสำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐	-	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๑ มกราคม ๒๕๖๗		✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการ ไตรมาสสุดท้าย	ควรดำเนินการให้ เสร็จในงบประมาณ	สำนักปลัด
๔	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังฉีดหมึก ink tank printer	๔,๑๐๐	-	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๑ มกราคม ๒๕๖๗			✓	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด

๒. แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เก้าอี้สำนักงาน	๔,๙๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา
๒	โต๊ะทำงานเหล็ก	๖,๙๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖			✓	ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุคสำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	เครื่องพิมพ์แบบ Multifunctionแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา

๓. แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ๖ ลูกบาศก์เมตร ๖ ล้อแบบอัดท้าย	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด