

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



เทศบาลตำบลโพนสูง
อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลโพธิ์สูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการด้านการลงทุนเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขัน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ำโขง
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการกำจัดขยะ	๓๖๐,๐๐๐	140,738	1 ตุลาคม 2566	30 กันยายน 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
2	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	๕๐,๐๐๐	-					✓	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขัน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ำโขง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำม่วง หมู่ที่ ๓ (ซอยข้างโรงเรียนบ้านคำม่วง)	๑๗,๖๐๐	-					√	ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากาว หมู่ที่ ๕ (บ้านนางบัวพา สุวรรณศรี -บ้านนายโชคชัย เหล่าโยธี)	60,000	-					√	ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากาว หมู่ที่ ๘	500,000	500,000	24 มกราคม 2567	26 มีนาคม 2567	√			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากาว หมู่ที่ ๕	500,000	-					√	ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๔ ซอยบ้านนางคำดี - บ้านนางวรรณิ)	75,600	-					√	ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๔ (ซอยบ้านนางฉวี แบบบาง)	108,000	-					√	ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๔ (ซอยบ้านนายสุวรรณ ชันดี)	108,000	-					√	ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (บล็อกคอนเวิร์สสี่เหลี่ยมคางหมู) บ้านโพนสูง หมู่ที่ ๑	468,000	-					√	ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๗	500,000	-					√	ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างเสาปักหลักแนวเขต ภายในเขตเทศบาลตำบลโพนสูง	99,000	-				√ (ผูกพัน)		เริ่มดำเนินการ ในไตรมาส สุดท้าย	ควรรีบดำเนินการ ให้แล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
11	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนพเก้า หมู่ที่ ๑๐ (ซอยบ้านนายถาวร เหลาทอง-บ้านนายสุรัตน์ กงซุย)	42,000	-				✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ	ควรรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ (ซอยบ้านนางเสริญ ทองคำ - บ้านนายทอง ทองคำ)	39,600	-					✓	ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ (ซอยบ้านนายทองใส โสดาวาปี - บ้านนายตัน ฐัญญู)	49,200	-					✓	ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกกรัง บ้านคำม่วง (สายทางห้วยวังเฮีย - ภูต้อมนต) หมู่ที่ ๓	350,000	350,000	5 เมษายน 2567	4 มิถุนายน 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกกรังภายในเขตเทศบาลตำบลโพสูงเขต ๑	500,000	500,000	12 มีนาคม 2567	10 พฤษภาคม 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกกรังภายในเขตเทศบาลตำบลโพสูงเขต ๒	500,000	500,000	30 พฤศจิกายน 2566	29 มกราคม 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกกรัง สายทางโนนสวรรค์-ป่าแก้ว บ.โนนสวรรค์	350,000	350,000	20 มีนาคม 2567	20 พฤษภาคม 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
18	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน บ้านโพนสูง หมู่ที่ ๑ ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี	500,000	500,000	6 สิงหาคม 2567	4 พฤศจิกายน 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
19	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน บ้านคำม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี	500,000	500,000	24 มิถุนายน 2567	26 สิงหาคม 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
20	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๔ ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี	500,000	500,000	6 สิงหาคม 2567	4 พฤศจิกายน 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
21	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน บ้านปาก้าว หมู่ที่ ๘ ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี	500,000	500,000	24 มิถุนายน 2567	26 สิงหาคม 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
22	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน บ้านโพนสูง หมู่ที่ ๙ ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี	500,000	500,000	24 มิถุนายน 2567	26 สิงหาคม 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
23	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ลูกรัง สายทางปาก้าว-ห้วยแสง บ้านปาก้าว ม.๕	340,000	340,000	20 มีนาคม 2567	20 พฤษภาคม 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
21	โครงการขยายเขตวางท่อระบบประปา หมู่บ้าน บ้านคำม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี	500,000	-				✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการใน ไตรมาสสุดท้ายของปี งบประมาณ	ควรรีบดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	กองช่าง
22	โครงการขยายเขตวางท่อระบบประปา หมู่บ้าน บ้านปาก้าวหมู่ที่ ๕,๘ ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี	500,000	-				✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการใน ไตรมาสสุดท้ายของปี งบประมาณ	ควรรีบดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	กองช่าง
23	โครงการขยายเขตวางท่อระบบประปา หมู่บ้าน บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๔ ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี	500,000	-				✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการใน ไตรมาสสุดท้ายของปี งบประมาณ	ควรรีบดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	กองช่าง
24	โครงการขยายเขตวางท่อระบบประปา หมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี	500,000	-				✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการใน ไตรมาสสุดท้ายของปี งบประมาณ	ควรรีบดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	กองช่าง
25	โครงการขยายเขตวางท่อระบบประปา หมู่บ้าน บ้านโพนสูง หมู่ที่ ๙ ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี	500,000	-				✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการใน ไตรมาสสุดท้ายของปี งบประมาณ	ควรรีบดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
26	โครงการติดตั้งระบบไฟประดับซุ้มเฉลิม พระเกียรติทางเข้าเทศบาล (ซุ้มประตูใหญ่) ๑ ระบบ เทศบาลตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี	250,000	250,000	18 มิถุนายน 2567	20 สิงหาคม 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างการדרแล(ราวเหล็กกันตกถนน) บ้านนพเก้าหมู่ที่ ๑๐ (สายทางนพเก้า - โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา) ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ขนาดสูง ๑ เมตร ยาว ๒๔ เมตรรายละเอียด ตามเทศบาลตำบลโพนสูงกำหนด	41,000	41,000	6 สิงหาคม 2567	7 ตุลาคม 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
28	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนสูง ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๖ แห่ง	450,000	450,000	18 มิถุนายน 2567	26 กันยายน 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
29	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายน้ำล้นเดิม บ้านคำม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี	50,000	-				✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการใน ไตรมาสสุดท้ายของปี งบประมาณ	ควรรีบดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ	กองช่าง
30	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(ถนนบุญส่ง) บ้านโพนสูง หมู่ที่ ๑ ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี	1,000,000	750,000	24 พฤษภาคม 2567	25 กรกฎาคม 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำม่วง หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนางจันลา ลาไป) ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโพนสูงกำหนด	40,500	-				✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ	ควรรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	กองช่าง
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำม่วง หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนายอุดม หลวงประชา)ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโพนสูงกำหนด	67,500	-				✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ	ควรรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	กองช่าง
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำม่วง หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนายไสว ผ่านขมิฐ) ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ขนาดกว้าง ๓ เมตรยาว ๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโพนสูงกำหนด	40,500	-				✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ	ควรรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน คำม่วง หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนางเบ้ง ชันธิชัย) ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาล ตำบลโพนสูง กำหนด	60,700	-				✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการใน ไตรมาสสุดท้ายของปี งบประมาณ	ควรรีบดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ	กองช่าง
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน คำม่วง หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนายวุฒิชัย ศรีจันทร์) ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโพนสูง กำหนด	88,100	-				✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการใน ไตรมาสสุดท้ายของปี งบประมาณ	ควรรีบดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ	กองช่าง
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน คำม่วง หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนายประพล โสทัพ) ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๙ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑๑๗ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโพนสูง กำหนด	52,600	-				✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการใน ไตรมาสสุดท้ายของปี งบประมาณ	ควรรีบดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน คำม่วง หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนางน้อย แข็งฤทธิ์) ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง ไหล่เฉื่อยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อย กว่า ๗๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาล ตำบลโพนสูง กำหนด	35,100	-				✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการใน ไตรมาสสุดท้ายของปี งบประมาณ	ควรรีบดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ	กองช่าง
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน คำม่วง หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนางมะลิวัลย์) ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังเฉื่อยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโพนสูง กำหนด	87,000	-				✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการใน ไตรมาสสุดท้ายของปี งบประมาณ	ควรรีบดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ	กองช่าง
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจาก โครงการเดิม บ้านคำม่วง หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนายคำพันธ์ ภูรังกา) ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ขนาดกว้าง ๓ เมตรยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง เฉื่อยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจร ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบเทศบาลตำบลโพนสูง กำหนด	47,200	-				✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการใน ไตรมาสสุดท้ายของปี งบประมาณ	ควรรีบดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โพนสูง หมู่ที่ ๙ (ซอยบ้านนางดี ทวีทรัพย์) ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลง ลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่ น้อยกว่า ๑๒๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ เทศบาลตำบลโพนสูง กำหนด	56,700	-				✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการใน ไตรมาสสุดท้ายของปี งบประมาณ	ควรรีบดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	กองช่าง
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โพนสูง หมู่ที่ ๙ (ซอยบ้านนายประคองสุข) ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๔๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโพนสูง กำหนด	21,600	-				✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการใน ไตรมาสสุดท้ายของปี งบประมาณ	ควรรีบดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	กองช่าง
42	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนพเก้า หมู่ที่ ๑๐ (สายทางนพเก้า - โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา) ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตรรวมพื้นที่จราจร ไม่น้อยกว่า ๘๖๔ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบเทศบาลตำบลโพนสูง กำหนด	500,000	-				✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการใน ไตรมาสสุดท้ายของปี งบประมาณ	ควรรีบดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ป่าแก้ว หมู่ที่ ๕ (ซอยข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ต.โพ้นสูง อ.ไชยวาน จ. อุดรธานี ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาล ตำบลโพ้นสูง กำหนด	176,300	-				✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการใน ไตรมาสสุดท้ายของปี งบประมาณ	ควรรีบดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ	กองช่าง
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ห้วยยาง หมู่ที่ ๔ (ซอยข้างลานมันต่อจาก โครงการเดิม) ต.โพ้นสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๙๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโพ้นสูง กำหนด	55,600	-				✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการใน ไตรมาสสุดท้ายของปี งบประมาณ	ควรรีบดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ	กองช่าง
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ห้วยยาง หมู่ที่ ๔ (ผิวจราจรเดิมลาดยาง ข้างวัดมณีวรรณ) ต.โพ้นสูง อ.ไชยวาน จ. อุดรธานี ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๖๘๔ ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบเทศบาล ตำบลโพ้นสูง กำหนด	396,700	-				✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการใน ไตรมาสสุดท้ายของปี งบประมาณ	ควรรีบดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ (ข้างบ้านนางสมใจ ผ่านชมภู)ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ. อุดรธานีขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑๐๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโพนสูง กำหนด	45,900	-				✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ	ควรรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	กองช่าง
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ (ข้างบ้านนายประพันธ์ บุญภัย)ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ. อุดรธานี ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโพนสูง กำหนด	141,500	-				✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ	ควรรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	กองช่าง
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ที่๖(ซอยบ้านพ่อร์งค์- แม่เขียว) ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ. อุดรธานี ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๑ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๙๓ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโพนสูง กำหนด	41,800	-				✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ	ควรรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ที่ ๖ (สายทางลงหอบระปาใหม่) ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๓๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๖๙๙ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโพนสูง กำหนด	314,500	-				✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ	ควรรับดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	กองช่าง
50	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ถนนบุญส่งต่อจากโครงการเดิม) บ้านโพนสูง หมู่ที่ ๑ ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ขนาดกว้าง ๔ ยาว ๑๑๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๔๑๗ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโพนสูง กำหนด	195,500	-				✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ	ควรรับดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	กองช่าง
51	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโพนสูง	120,000	120,000	14 สิงหาคม 2567	12 พฤศจิกายน 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง
52	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมถมดินลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลโพนสูง จำนวน ๒ จุด บ้านป่าก่าว หมู่ที่ ๘ และ บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๗ ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโพนสูง กำหนด	80,000	80,000	14 มีนาคม 2567	13 ตุลาคม 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
53	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชัยพรหมที่ ๑๑ (ซอยบ้าน นางสาวจินตนา บุญญฤทธิ์วิชัย) ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ขนาดกว้าง ๔ เมตรยาว ๓๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑๓๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโพนสูง กำหนด	59,000	-				✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการใน ไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ	ควรรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	กองช่าง
54	โครงการปรับปรุง/ต่อเติม อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพนสูง (ห้องกิจการสภา , ห้องประชุม , ห้องกองช่าง) ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๔๒.๕๐ เมตร มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโพนสูง กำหนด	200,000	-				✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการใน ไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ	ควรรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	กองช่าง
55	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนสูงหมู่ที่๑ (ศาลาประชาคม หมู่๑) ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโพนสูง กำหนด	76,200	76,200	14 สิงหาคม 2567	15 พฤศจิกายน 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	10,000	9,000	1 ตุลาคม 2566	30 กันยายน 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
2	โครงการปรองดองสมานฉันท์	10,000	-					✓	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
3	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	10,000	-					✓	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
4	โครงการวันเทศบาล	10,000	-					✓	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนงานการศึกษา

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่เด็กและเยาวชน	50,000	-					✓	ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000	-					✓	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	200,000	200,000	1 พฤษภาคม 2567	15 พฤษภาคม 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา
2	โครงการรดน้ำดำหัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	80,000	80,000	10 เมษายน 2567	11 เมษายน 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา
3	โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน	20,000	-					✓	ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	115,000	108,000	1 ตุลาคม 2566	30 กันยายน 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคติดเชื้อ	50,000	-					✓	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
2	โครงการสัตพลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	50,000	37,500	1 มีนาคม 2567	30 เมษายน 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการพระราชดำริदानสาธารณสุข หมู่ที่ ๑	20,000	20,000	1 กันยายน 2567	30 กันยายน 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
2	โครงการพระราชดำริदानสาธารณสุข หมู่ที่ ๒	20,000	20,000	1 กันยายน 2567	30 กันยายน 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
3	โครงการพระราชดำริदानสาธารณสุข หมู่ที่ ๓	20,000	20,000	1 กันยายน 2567	30 กันยายน 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
4	โครงการพระราชดำริदानสาธารณสุข หมู่ที่ ๔	20,000	20,000	1 กันยายน 2567	30 กันยายน 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
5	โครงการพระราชดำริदानสาธารณสุข หมู่ที่ ๕	20,000	20,000	1 กันยายน 2567	30 กันยายน 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
6	โครงการพระราชดำริदानสาธารณสุข หมู่ที่ ๖	20,000	20,000	1 กันยายน 2567	30 กันยายน 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
7	โครงการพระราชดำริदानสาธารณสุข หมู่ที่ ๗	20,000	20,000	1 กันยายน 2567	30 กันยายน 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
8	โครงการพระราชดำริदानสาธารณสุข หมู่ที่ ๘	20,000	20,000	1 กันยายน 2567	30 กันยายน 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
9	โครงการพระราชดำริदानสาธารณสุข หมู่ที่ ๙	20,000	20,000	1 กันยายน 2567	30 กันยายน 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
10	โครงการพระราชดำริदानสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐	20,000	20,000	1 กันยายน 2567	30 กันยายน 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
11	โครงการพระราชดำริदानสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑	20,000	20,000	1 กันยายน 2567	30 กันยายน 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
12	โครงการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน ขั้นพื้นฐาน	100,000	-					✓	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการรักษน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	10,000	-					✓	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ การเสริมสร้างความมั่ง ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของเทศบาล ตำบลโพนสูง	300,000	-					✓	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
2	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและ พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในสังกัด เทศบาลตำบลโพนสูง	20,000	16,280	1 สิงหาคม 2567	31 สิงหาคม 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
3	โครงการจัดเวทีประชาคม	20,000	-					✓	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
4	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	20,000	-					✓	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา											
ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	50,000	-					✓	ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	61,712	31,088	1 กรกฎาคม 2567	30 กันยายน 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	43,225	21,775	1 กรกฎาคม 2567	30 กันยายน 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)	244,188	244,188	1 กรกฎาคม 2567	30 กันยายน 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	26,600	13,400	1 กรกฎาคม 2567	30 กันยายน 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	38,570	19,430	1 กรกฎาคม 2567	30 กันยายน 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.)	1,173,060	542,844	1 ตุลาคม 2566	30 กันยายน 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน สพฐ.ในตำบลโพนสูง)	2,552,600	1,250,850	1 ตุลาคม 2566	30 กันยายน 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา
9	อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัดเทศบาลตำบลโพนสูงและโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในตำบลโพนสูง	1,258,530	692,768	1 ตุลาคม 2566	30 กันยายน 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบน ท้องถนนเทศกาลสงกรานต์	30,000	30,000	1 เมษายน 2567	30 เมษายน 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลโพธิ์สูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ตู้นานเลื่อนกระจก ๔ ฟุต	24,000	-				✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการ ไตรมาสสุดท้าย	ควรดำเนินการให้ เสร็จในปีงบประมาณ	สำนักปลัด
2	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	10,000	-				✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการ ไตรมาสสุดท้าย	ควรดำเนินการให้ เสร็จในปีงบประมาณ	สำนักปลัด
3	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	16,000	-				✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการ ไตรมาสสุดท้าย	ควรดำเนินการให้ เสร็จในปีงบประมาณ	สำนักปลัด

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ตู้นานเลื่อนกระจก ๔ ฟุต	12,000	12,000.00	1 มกราคม 2567	31 มกราคม 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองคลัง
2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	24,000	24,000	1 มกราคม 2567	31 มกราคม 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองคลัง
3	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	20,000	20,000	1 มีนาคม 2567	31 มีนาคม 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เก้าอี้สำนักงาน	4,900	-				✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการ ไตรมาสสุดท้าย	ควรดำเนินการให้ เสร็จในงบประมาณ	สำนักปลัด
2	โต๊ะทำงานหลัก	6,900	-				✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการ ไตรมาสสุดท้าย	ควรดำเนินการให้ เสร็จในงบประมาณ	สำนักปลัด
3	เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุคสำหรับงานประมวลผล	24,000	-				✓ (ผูกพัน)		ดำเนินการ ไตรมาสสุดท้าย	ควรดำเนินการให้ เสร็จในงบประมาณ	สำนักปลัด
4	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังฉีดหมึก ink tank printer	4,100	-					✓	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด

๒. แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เก้าอี้สำนักงาน	4,900	4,900.00	1 ตุลาคม 2566	31 ธันวาคม 2566	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา
2	โต๊ะทำงานหลัก	6,900	-					✓	ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา
3	เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุคสำหรับงานประมวลผล	24,000	24,000	1 ตุลาคม 2566	31 ธันวาคม 2566	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
4	เครื่องพิมพ์แบบ Multifunctionแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	8,000	8,000.00	1 ตุลาคม 2566	31 ธันวาคม 2566	✓			ไม่มี	ไม่มี	กองการศึกษา

๓. แผนงานสาธารณสุขุ : งานบริการสาธารณสุขุและงานสาธารณสุขุอื่น

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ๖ ลูกบาศก์เมตร ๖ ล้อแบบอัดท้าย	500,000	498,000.00	1 ตุลาคม 2566	30 กันยายน 2567	✓			ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด